

2026年苍溪县本级重大投资项目情况的说明

(苍溪县北部片区供水基础设施建设项目)

一、项目概况

工程名称：苍溪县北部片区供水基础设施建设项目

建设地址：苍溪县龙王镇、三川镇等乡镇

项目业主：苍溪县乡镇供水有限公司

项目总投资及资金来源：项目估算总投资为27877万元，资金来源为争取上级资金，剩余资金由专项债券和地方自筹资金解决。

建设规模和主要内容：修建取水工程1处，输水工程1处，修建净水厂1座、配水主干管系统及支管和入户管共计1184.18km。水源为乐园水库，净水厂建在龙王镇乐园村母家坝。

供水范围：主要解决龙王镇、三川镇、五龙镇、永宁镇、白鹤乡、元坝镇、唤马镇、漓江镇共8个乡镇所涉88个村455个组8.34万人提供调高质量的生活饮用水。

二、进展情况

为确保项目能够实质性启动并最终建成投用，启动了分期实施。其中：项目（一期）主要建设内容为修建取水工程1处，输水工程1处，修建净水厂1座。经评审后总投资为5495万元（其中建安投资4222万元），2025年10月15日已开工建设，目前已完成总工程量的35%，预计2026年10月完工；项目（二期）主要建设内容为铺设联通输水主干管1条41.54km，铺设联通输水支

干管3条75.11km,铺设至高位水池输水管34条129.26km,新建高位水池16口3200m³,新建加压泵站3处,安装仪表及监控设施29套,改造配水管网两处。经评审后总投资为6491万元(其中建安投资5860万元),于2026年3月2日正式开工建设,工期12个月,目前已完成开工前准备和样品送样确定等工作;项目(三期)根据后续资金到位情况逐步推进余下管网联通输水工程及村组配水工程,实现项目整体竣工投用。

三、2026年资金安排计划

2025年11月首次发行成功,通过苍溪县财政局《关于下达2025年第二批新增地方政府专项债券资金的通知》(苍财债〔2026〕1号)下达计划投资5000万元。