

附件 18:

2020 年苍溪县本级重大政府投资计划 和重大投资项目的说明

一、苍溪县嘉陵江河道城区段土地储备项目-百利新区河道 综合治理项目

(一) 工程概况

苍溪县嘉陵江河道城区段土地储备项目-百利新区河道综合治理项目，位于苍溪县城下游的金花坝、百利坝和解放坝连片区域，嘉陵江右岸。经金花坝老君堂处——百利坝——解放坝——温家坝张家湾止，轴线总长 6.155 公里。设计洪水位 372.33-369.75 米，堤顶高程 373.33-370.75 米。项目主要建设内容为堤防、沿江步游道及滨水景观工程。

(二) 进展情况

1、方案审批情况。2020 年 5 月 7 日，省水利厅通过百利堤防初步设计方案；5 月 27 日，县水利局下达堤防初步设计报告批复；4 月 27 日、11 月 16 日分别完成堤防景观建设方案县专委会评审和县规委会审查。

2、项目完成情况。2020 年 11 月 12 日、17 日完成施工和监理招标；12 月 31 日完成合同签订；2021 年 1 月 5 日正式开工，

截至目前完成堤防 5.6 公里范围清表，一、二标段箱涵工程完工，三标段箱涵完成 90%；堤防堤身填筑约 25 万方，项目进度总投资约 9000 万元（含拆迁）。

（三）项目资金到位情况及使用情况

1、本工程估算总投资 47000 元，本次招标包括堤防及景观基础，工程总额约为 3.5 个亿，其中工程费用 2.8 亿元（不含工程前期费用），其中堤防部分中央投资 1.0246 亿元已全部拨付到位，后续中央预算内资金能到位 941 万元，另外政府安排了 2000 万元一般债券资金。资金缺口约为 2 个亿，因土储债券项目政策叫停，导致后期项目建设资金无来源。截至目前，该项目使用项目资金 2600 万元（含征拆、可研、设计费等）。

二、苍溪县人民医院危急重症能力提升建设项目

（一）项目概况

项目建设内容及规模：改建分院门诊医技楼重症监护病区 and 手术室（包括 ICU 监护病房、手术间、正负压病房以及配置必要医疗急救设备等），总面积约 6300 平方米。

建设工期：12 个月

（二）进展情况

截止到 2021 年 5 月

1. 手术室：空调风管及盘管水管完成 95%，结构施工完成 85%。
2. ICU 区域：空调通风管道完成 90%。

(三) 2020 年资金到位及使用情况

项目总投资及资金来源：项目估算总投资 2700 万元，资金来源为争取中央预算内投资补助和县级自筹配套。

资金到位 1100 万元，2020 年指标已经上财政大平台，2021 年 4 月资金使用 913.30 万元。