

2022 年苍溪县本级重大投资项目 情况的说明

一、阆苍南协同发展苍溪县百利新区基础设施建设项目

（一）项目概况

百利新区是苍溪城市建设的重要功能板块和新的增长极，是阆（中）苍（溪）南（部）区域协同发展的试验区。携手同城化发展，有利于资源要素同用、城市营运同体、竞争优势同构，可引领带动阆中、苍溪全域全方位合作，共同建设具有较强竞争力的现代化城区，推动川北经济区整体高质量发展。阆苍南协同发展苍溪县百利新区基础设施建设项目的建设属于百利新区规划发展的一部分。该项目总投资 250000 万元，其中财政资金 12500 万元，银行贷款 60000 万元、业主单位自筹 65000 万元。主要建设内容及规模为新建阆苍南客货集散中心及 10 处智慧城市停车场，配套市政道路 30 公里，供排水等官网 60 公里，5G 智慧路灯、广告位等。

（二）进展情况

该项目目前启动子项目市政主干道（一期）项目，市政主干道（一期）项目于 2022 年 5 月 20 日正式开工建设，截至 2022 年 12 月底，完成路基处理 95%、路基边沟 2400 米、微型管廊 900 米、雨水管道 1200 米、污水管道 300 米、路基回填 60%。

(三) 2022 年资金安排计划

该项目截至 2022 年 12 月共计下达资金 42150 万元，其中 2022 年 16900 万元。

二、苍溪县中医医院康养园建设项目

(一) 项目概况

苍溪县中医医院康养园建设项目位于江南干道中医医院新区旁，总占地面积约 49.5 亩，规划总建筑面积约 50000 平方米，主要建设中高档公寓、休闲中心等。该项目于 2021 年 8 月 25 日完成公开招标，2021 年 9 月 20 日开工建设。项目计划总投资 2.7 亿元，资金来源为财政资金 2 亿元，其余 7000 万元为单位自筹。

(二) 进展情况

该项目于 2021 年 9 月 20 日开工建设，至 2022 年 12 月底，已完成边坡挡墙施工，完成公寓楼、后勤房、服务中心建筑全部主体及后勤用房外墙花岗石装饰施工，目前正进行室内安装及外墙施工。一期累计完成工程量约 42.68%，已完成投资 7000 万元，约占总投资的 28%。

(三) 2022 年资金安排计划

该项目截至 2022 年 12 月共计下达资金 14000 万元，其中 2022 年 4600 万元。